SAMMANSATTA TIDER TILL SKEDESPLANER FÖR EXPLAVTALET

Upprättad :2020-05-25/robnor - rev 2020-05-27 davarv

Reviderad: rev 2020-05-27 davarv,2020-06-18/robnor

Underlag:samordnad genomförandetidplan rev. 2020-05-14-arbetsex

Förutsättningar/avgränsningar:

tidplanen förutsätter att detaljplan vinnar laga kraft q1 2021 (davarv)

Tiderna förutsätter att vi får våra beslut och avtal enligt tidplan

 ${\sf Tidplanen\ f\"oruts\"atter\ utf\"orandeen treprenad\ p\^{a}\ general entreprenad basis}.$

Wallenstams produktionstider utgår från av angivna tider Kollisioner finns mellan Wallenstams produktionstider och allmänna anläggningsarbetens tider.

Inga avtal är skrivna med Trafikverket eller Trafikförvaltningen, vilket kan komma att påverka tiderna.

Beroende till Stavsborgsskolans färdigställande och ibruktagande finns


Omfattning av TA-planer för Oxel- och Almvägen ej framtagna vilket kan påverka tiderna.


Aktivitetsnedbrytninig kvarstår gällande förtida-, infra- och finplaneringsaktiviteter.

Tiderna är planeringstider och ej granskade av projektorganisationen.

Skede 6 skedesplan allmänna anläggningar vid kv 8 mot Ältavägen ingår ej.

Aktivitet	Start	Slut
ALLMÄNNA ANLÄGNINGAR-NACKA		
SAMMANSATTA TIDER TILL SKEDESPLANER FÖR EXPL.AVTALET		
Skedesplan allmänna anläggningar-skede 1 Förtida arbeten		
Infraarbeten utförda av Wallenstam	2020-09-28	2021-02-26
Finplaneringsarbeten	2023-04-10	2023-09-29
Skedesplan Wallenstams kvartersutbyggnad-skede 1 Produktion Wallenstam	2020 10 01	2022 06 20
Finplaneringsarbeten	2020-10-01	2023-06-30
i inplanetingsarbeten	2023-04-10	2023-03-23
SAMMANSATTA TIDER TILL SKEDESPLANER FÖR EXPL.AVTALET		
Skedesplan allmänna anläggningar-skede 1		
Beredning av arbetsområde	2021-12-01	2022-03-31
Gemensam bodetablering upplagsyta	2021-01-01	2024-12-31
Skedesplan allmänna anläggningar-skede 2 Infraarbeten	2022 01 02	2022 06 20
Intraarbeten Finplaneringsarbeten	2022-01-03 2024-04-01	2022-06-30 2024-10-31
Skedesplan Wallenstams kvartersutbyggnad-skede 3	2024-04-01	2024-10-31
Produktion Wallenstam	2022-07-01	2024-12-31
SAMMANSATTA TIDER TILL SKEDESPLANER FÖR EXPLAVTALET		
Skedesplan allmänna anläggningar-skede 2 Infraarbeten	2022-01-03	2022-06-30
Finplaneringsarbeten	2022-01-03	2022-06-30
Skedesplan Wallenstams kvartersutbyggnad-skede 2	2022 00-00	2020-03-30
Produktion Wallenstam	2021-04-01	2023-06-30
SAMMANSATTA TIDER TILL SKEDESPLANER FÖR EXPL.AVTALET		
Skedesplan allmänna anläggningar-skede 3		
Infraarbeten	2022-04-01	2023-06-30
Finplaneringsarbeten	2026-03-16	2026-09-30
Skedesplan Wallenstams kvartersutbyggnad-skede 4	2022 07 04	2024 02 24
Produktion - Rivning centrum och garage Produktion -Garage/hus	2023-07-01 2023-10-01	2024-03-31 2026-06-30
Produktion -Garage/nus	2023-10-01	2020-00-30
SAMMANSATTA TIDER TILL SKEDESPLANER FÖR EXPL.AVTALET		
Skedesplan allmänna anläggningar-skede 4		
Infraarbeten	2022-04-01	2023-06-30
Finplaneringsarbeten	2026-03-16	2026-09-30
Skedesplan Wallenstams kvartersutbyggnad-skede 4		
Produktion - Rivning centrum och garage	2023-07-01	2024-03-31
Produktion - Garage/hus	2023-10-01	2026-06-30
SAMMANSATTA TIDER TILL SKEDESPLANER FÖR EXPL.AVTALET		
Skedesplan allmänna anläggningar-skede 4		
Infraarbeten	2022-04-01	2023-06-30
Finplaneringsarbeten	2026-08-03	2027-05-31
Skedesplan Wallenstams kvartersutbyggnad-skede 5		
Produktion - Rivning centrum och garage	2023-07-01	2024-03-31
Produktion Wallenstam	2023-07-01	2026-06-30
SAMMANSATTA TIDER TILL SKEDESPLANER FÖR EXPL.AVTALET		
Skedesplan allmänna anläggningar-skede 5		
Infraarbeten	2023-04-03	2023-11-30
Finplaneringsarbeten	2026-08-03	2027-05-31
Skedesplan Wallenstams kvartersutbyggnad-skede 6		
Produktion Wallenstam	2024-07-01	2026-06-30
SAMMANSATTA TIDER TILL SKEDESPLANER FÖR EXPL.AVTALET		
Skede 5 skedesplan allmänna anläggningar		
Infraarbeten	2027-04-01	2027-10-29
	2027-04-01	2027-10-29





Bilaga 15 Skedesplan

